

Iktatószám: UVH/VF/30/10/2014.

Tartozik az UVH/VF/4579/2013, UVH/VF/30/2014. számú ügyirathoz

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: A budapesti 4-es számú metróvonal vasúti létesítményeinek a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalánál (1066 Budapest, Teréz krt. 62.; továbbiakban: **ÚVH Hivatal**) folyamatban lévő használatbavételi engedélyezési eljárása során 2014. január 31-én megtartott Tétényi úti (Bikás park) metróállomás hiányosságok visszaellenőrzésének helyszíni szemléjéről, az **ÚVH Hivatal** hivatalos helyiségében.

Jelen vannak:

1. Az ÚVH Hivatal részéről:

Tóth László, a szemle vezetője,
Lantos Gyula,
Némethné dr. Vidovszky Ágnes,
Lang Rudolf,
Németh Imre,
Gubacsi László

2. BKV Zrt.

Katona Kornél,
Kisari Péter,
Cselle Miklós,
Kercsó István

3. BKV Zrt. DBR MPI

Sóvári Péter,
dr. Fehérvári Sándor,
Surányi István,

4. BKK Közút Zrt. M4 Projekt Igazgatóság

Válóczi István,
Szőke Gábor,
Zsitva Kristóf,
Tamási Károly,

5. Swietelsky Magyarország Kft.

Székely Klára,

VASÚTI FŐOSZTÁLY



Zombori Attila,
Kornya Attila

Tárgy: A budapesti 4-es számú metróvonal Tétényi úti (Bikás park) metróállomás, 2013. október 16-án UVH/VF/3064/58/2013. számon kiadott, 2013. november 18-án jogerőssé vált használatbavételi engedélyben (továbbiakban: Engedély) rögzített, a rendeltetésszerű biztonságos használatot nem veszélyeztető hiányosságok / hibák pótlásának / elhárításának visszaellenőrzése.

Eliárás:

A megjelentek a helyszíni szemle tárgyát képező létesítmények területét bejárták, azt megszemlálték, az üzemi létesítményeket megtekintették, ellenőrző méréseket végeztek, a gépészeti berendezések működését ellenőrizték, észrevételeiket rögzítették.

Ennek során a következőket állapították meg:

A BKV Zrt. DBR MPI nyilatkozata szerint az állomás használatbavételi engedélyezési eljárásában a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság ellenőrzésein feltárt, és az Engedély érvényességének feltételként rögzített hiányosságok megszüntetése megtörtént, azokat az FKI munkatársai 2014.01.29-én ellenőrizték.

A 2013. október 02-án megtartott hatósági helyszíni szemlén az alábbi, a rendeltetésszerű biztonságos használatot nem veszélyeztető hiányosságok / hibák kerültek feltételként rögzítésre az Engedélyben:

Üzemi területek világítási berendezéseire vonatkozóan:

- A helyszíni szemlén átadásra került a „Tétényi villamos hibalista visszaellenőrzés” című irat. Az ebben feltárt hiányosságokat 2013. december 15-ig meg kell szüntetni.
- A hiányosságok megszüntetésre kerültek. Kivéve az 506-os helyiségben a bojler feljebb helyezése. A szemlén megállapítottuk, hogy a bojler elhelyezése ugyan nem ideális, de nem balesetveszélyes, ezért az áthelyezésétől eltekintünk.
- A 2013. szeptember 2-i műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv 4. számú mellékletében szereplő hiányosságok megszüntetésének igazolását pótlólag be kell nyújtani.

Az **ÜVH Hivatal**hoz benyújtásra került.

Felvonókra vonatkozóan:

- A felvonók kezelőgombjainak feliratozását 2013. november 30-ig pótolni kell.

Pótlásuk megtörtént, megfelelőek.

- Az A1 jelű felvonó segélyhívó kijelzőjét 2013. november 30-ig javítani kell.
A kijelző javítása megtörtént, megfelelő.
- A külső segélyhívó berendezés tájékoztató információit 2013. november 30-ig egyértelművé kell tenni.
A segélyhívó berendezés megfelelően működik, a tájékoztató információi elégségesek.

Szellőző berendezésekre vonatkozóan:

- A 2013. szeptember 2-án kelt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok megszüntetésének igazolását 2013. november 30-ig be kell nyújtani.
Az **ÚVH Hivatal**hoz benyújtásra került.
- A 2E4 jelű vonali szellőző ventilátort 2013. november 30-ig meg kell javítani.
Javítása megtörtént. Kipróbálásra került.
- A főszellőző rendszer működtetésével kapcsolatos feliratokat időtálló kivitelben 2013. november 30-ig ki kell függeszteni (Pl. „Alagúttűz szituációk”).
A feliratok kifüggesztésre kerültek.

További ellenőrzések az állomási létesítmény területén:

A szemle vezetőjének megállapításai:

- Az Engedélyben felsorolt hibák / hiányosságok megszüntetését / elhárítását a **BKV Zrt.** bejelentette.
- Az FKI ellenőrzésről és annak eredményéről az **ÚVH Hivatal** hivatalos értesítést a szemle lezárásáig nem kapott.
- Az aluljáró szinti jegykezelő automaták és utas tájékoztatók még nem kerültek elhelyezésre, ezért az elektromos ellátásukhoz szükséges kábelek a falból illetve padlóból kiállnak. A padlóból kiálló kábelek egy része eldobozolásra került. Egyéb az utasforgalom megkezdhetőségét megakadályozó feltétel vagy hiányosság a szemlén nem került az **ÚVH Hivatal** látókörébe.
- Az állomáson történő utasforgalom megkezdhetőségéről az **ÚVH Hivatal** a 4-es metró vasúti infrastruktúra használatbavételi engedélyezési eljárásában dönt.
- A BKV Zrt. DBR Metró Projektigazgatóság 53-2755/120/2013. számon, 2014. január 31-én nyújtotta be az **ÚVH Hivatal**hoz a Nemzeti Közlekedési Hatóság 2013. október 16-án kiadott UVH/VF/3064/58/2013. számú „Budapesti 4-es metróvonal Tétényi út (Bikás park) metróállomás és kapcsolódó üzemi

létesítményei használatbavételi engedélyében” felsorolt hibák kijavításának igazolását.

- Az utasperon és a vasúti pálya elhatárolását biztosító ideiglenes életvédelmi kerítések eltávolítását, esetleges áthelyezését úgy kell tervezni, hogy a maradó kerítések ne zavarják a metróvonalon a próbaüzem lefolytatása alatt tervezett tesztek lefolytatását. A **BKV Zrt.**-nek – mint vasút-üzemeltetőnek – biztosítani kell a próbaüzem biztonságos lebonyolításának feltételeit, valamint az állomási létesítmény területén munkát végzők biztonságos közlekedési és munkafeltételeit. Az ideiglenes életvédelmi kerítések eltávolítását, esetleges áthelyezését Bikás park állomáson legkésőbb 2014. február 07-ig, a metróvonal teljes területén ütemezetten, de legkésőbb 2014. február 17-ig el kell végezni.

Készült kettő eredeti példányban.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Kmf.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





















[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

JELENLÉTI ÍV

Készült: 2014. január 31-én

Budapesti 4-es számú metróvonal Alagút, vonali létesítmények vasúti pálya és technológia használatbavételi engedélyezési eljárása, Tétényi úti (Bikás park) metróállomás hiányosságok visszaellenőrzése, helyszíni szemle.

Képviselet cég	név (olvashatóan)	alíráás	telefonszám	e-mail
NKH ÚVHH Vasúti Főosztály	Magyar Gábor		06-1-474-1780	Magyar.Gabor@nkh.gov.hu
	Tóth László		06-1-474-1734	Toth.Laszlo2@nkh.gov.hu
	Némethné dr. Vidovszky Ágnes		06-1-474-1741	Nemethnedr.Vidovszky.Agnes@nkh.gov.hu
	Lantos Gyula		06-1-474-1727	lantos.gyula@nkh.gov.hu
	Lang Rudolf		06-1-474-1799	lang.rudolf@nkh.gov.hu
	Németh Imre		06-1-474-1706	nemeth.imre@nkh.gov.hu
	Gubacsi László		06-1-474-1708	Gubacsi.Laszlo@nkh.gov.hu
DBR MPI	Szabó Péter		06 20 217 8481	Szabó.Peter@nkh.gov.hu
—	Artúr Székely		20/9192102	artur.szekely@nkh.gov.hu
BKV HÉHÉ	Szűcs Csaba		30 9427111	Szucs.Csaba@bkv.hu
—	Vidóczy István		70/3005002	vidoczy.istvan@bkv.hu
BKV ZRT	Vidóczy István		20/2775001	vidoczy.istvan@bkv.hu
Szűcs Csaba	Szűcs Csaba		20/3040001	Szucs.Csaba@bkv.hu
BKV-Közút	Szűcs Csaba		20/4200001	Szucs.Csaba@bkv.hu
—	Tamás Károl		20/9000000	tamas.karol@bkv.hu
BKV ZRT	Szűcs Csaba		20/556-5998	Szucs.Csaba@bkv.hu
BKV-DBR	Szűcs Csaba		20/400 53 72	Szucs.Csaba@bkv.hu
BKV - Közúti	Kisvári Péter		20/400-0000	Kisvari.Peter@bkv.hu
Szűcs Csaba	Szűcs Csaba		30/2125359	Szucs.Csaba@bkv.hu
—	Kovács Árpád		30/2001220	Kovacs.Arpad@bkv.hu
BKV ZRT MIF	Cselle Miklós		20/4824383	Cselle.Miklos@bkv.hu

