A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. § (1) bekezdésének f) pontja és a 31. § (6) bekezdése szerinti, 2013. évi tájékoztató

1. **A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása**

   Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz 09. sz. szerződés – Rendszerek és áramellátás tervezése, gyártása és telepítése

2. **A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenésének dátuma**

   EU Hivatalos Lapja: 2006/S 165-177311 (2006. augusztus 31.)

   Közbeszerzési Értesítő: 16416/2006 (2006. augusztus 2.)

3. **Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe**

   Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
   1980 Budapest, Akácfa u. 15.

4. **A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe**

   Siemens M4 Budapest Konzorcium
   D-12435 Berlin, Elsenstrasse 87-96, Németország

5. **A szerződéskötés időpontja:**

   2006. augusztus 11.

6. **A szerződés (rész)teljesítése szerződésszerű volt-e**

   Igen

7. A szerződés részteljesítése szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás

Számla-szám	Teljesítés	Teljesítés dátuma	Nettó számlaösszeg (EUR)	Kifizetés nettó összege (EUR)	Kifizetés dátuma
21.1. részszámla	- járműtelepi biztosítóberendezés kiépítése, a külső- és belsőtéri biztosító-berendezési elemek telepítése; - tűzjelző hálózat kiviteli terveinek elkészítése a Kelenföldi pu., Móricz Zs. körtér, Szent Gellért tér és Fővám tér állomásokra, valamint a Járműtelep VII-VIII. emeleteire; - Diszpécser Központ VII-VIII. emeleti tűzjelző rendszerek elkészítése és beüzemelése; - a Rákóczi tér, Népszínház utca és Keleti pu. állomások főberendezései 2. ütemének leszállítása; - a Tétényi úti Bocskai úti állomási berendezések üzembe helyezése, és 1 hónapos próbaüzeme; - az M4 vonal BKV-kompatibilis vezetékes üzemi telefon és adatátviteli rendszerének 5 állomásra	2012.03.31.	3 135 827,3	2 351 870,49 (előleg-visszafizetés és visszatartás érv. okán)	2012.08.17.

	vonatkozó kiviteli terveinek elkészítése.				
22.1. részszámla	- Szent Gellért tér és Keleti pu. állomások közötti szakaszon az optikai kábelhálózat kiépítése; - állomási avuló beren-dezések beszerzése és leszállítása; - Állomási Diszpécser berendezés (ÁDI) és az összes terepi berendezés telepítése a Tétényi út, Bocskai út, Móricz. Zs. körtér állomások üzemi tereiben; - a vonal rádiótelefon hálózata kiviteli terveinek elkészítése; - az „A” szakasz sugárzó antenna kábeleinek beszerzése, leszállítása; - tűzjelző hálózat kiviteli terveinek elkészítése a Kálvin tér és Rákóczi tér állomásokra.	2012.06.30.	3 954 555,04	2 965 916,29 (előleg-visszafizetés és visszatartás érv. okán)	2013.03.27.

	- Kálvin tér, Szent Gellért tér és Fővám tér állomások tűzjelző hálózata berendezéseinek leszállítása; - a KFM, Blokk poszt, és az Energia Diszpécser központ (EDI) hírközlő berendezéseinek leszállítása; - a KUD berendezéseinek beszerzése; - a MÜDI berendezéseinek beszerzése; - állomási berendezések üzembe helyezése a Móricz Zs. körtér állomáson; - az M4 vonal BKV-kompatibilis vezetések üzemi telefon és adatátviteli rendszer kiviteli terveinek elkészítése 6 állomásra, a Szabó E. térre és az Akácfa utcára vonatkozóan.				
23.1. részszámla	- a Szabó Ervin téri diszpécserház és a Szent Gellért tér állomások közötti szakaszon az optikai kábelhálózat kiépítése; - optikai adatátviteli rendszer üzembe helyezése és tesztelése az „A” szakaszon; - a Szabó Ervin téri diszpécserház és a Szent	2012.09.30.	2 101 972,76	1 576 479,58 (előleg-visszafizetés és visszatartás érv. okán)	2013.03.27.

	Gellért tér állomások közötti szakaszon az optikai kábelhálózat üzembe helyezése; - az ÁDI és az összes terepi berendezés telepítése a Tétényi út állomás forgalmi tereiben; - ÁDI és az összes terepi berendezés telepítése a Szent Gellért tér, Fővám tér, Kelenföldi pu. és Kálvin tér állomások üzemi tereiben; - a „B” szakasz sugárzó antenna kábeleinek beszerzése és leszállítása; - a fix vonali (pályamenti) és központi berendezések (főswitch, bázisállomások) beszerzése és leszállítása; - az „A” szakasz sugárzó antenna kábeleinek telepítése; - tűzjelző hálózat kivitelei terveinek elkészítése Népszínház utca és a Keleti pu. állomásokra; - tűzjelző hálózat berendezéseinek beszerzése és leszállítása a Népszínház utca, Rákóczi tér, Kelenföldi pu. és a Keleti pu.				

	állomásokra; - előrehozott telepítési munkák (miden munka, amely elburkolt területek, nem bontható szerkezetek mögé kerül) elvégzése a budai állomásokon; - EDI hírközlő berendezéseinek bővítése; - a Kelenföldi pu., Kálvin tér, Móricz Zs. körtér és Keleti pu., állomások, majd a Szent Gellért tér, Rákóczi tér, Népszínház utca és Fővám tér állomások állomási berendezései telepítéséhez és kábelezéséhez kapcsolódó kábelnyomvonal-kiviteli tervek elkészítése; - állomási berendezések üzembe helyezése a Kelenföldi pu., Tétényi út, Bocskai út és Móricz. Zs. körtér állomásokon; - az 1. fázishoz (járműtelep, Keleti pu., Tétényi út, Bocskai út és Móricz. Zs. körtér állomások) tartozó üzemi telefonrendszer telepítése és üzembe helyezése.				

24.1. részszámla	- próbapálya biztosítóberendezésének telepítése és üzembe helyezése; - járműtelepi blokk-poszt biztosítóberendezésének ideiglenes telepítése és üzembe helyezése; - járműtelepi felügyeleti és hírközlő berendezések üzembe helyezése; - vonali (pályamenti) fix berendezések telepítése az „A” szakaszon; - fedélzeti berendezések beszerzése és raktárba szállítása; - tűzjelző hálózat kiépítése a Tétényi út, Bocskai út és Móricz Zs. körtér állomásokon; - KFM és blokk-poszt hírközlő berendezéseinek telepítése; kábel genplán elkészítése valamennyi állomásra és a járműtelepre; - állomási berendezések üzembe helyezése a Kálvin tér, a Szent Gellért tér, a Rákóczi tér és a Fővám tér állomásokon. - a járműtelep vontatási	2012.12.31.	3 417 806,1	2 560 165,2 (előleg-visszafizetés és visszatartás érv. okán)	2013.05.16.

	hálózatának üzembe helyezése; - a 2/a. fázishoz (Szent Gellért tér, Fővám tér, Kálvin tér állomások, valamint a Szabó Ervin tér és Akácfa utca) tartozó üzemi telefonrendszer telepítése és üzembe helyezése; - üzemi telefonrendszer 1. fázisának (Keleti pu., Kelenföldi pu., Tétényi út, Bocskai út, Móricz Zs. körtér állomások) és 2. fázisának (Szent Gellért tér, Fővám tér, Kálvin tér állomások, valamint a Szabó Ervin tér és Akácfa utca) üzembe helyezése; - EDI rendszer bővítése a Bocskai út, Tétényi út, Kelenföldi pu., Kálvin tér, Móricz Zs. körtér, Szent Gellért tér, Fővám tér állomásokon és a járműtelepen.				

25.1. részszámla	- blokk poszt biztosítóberendezéseinek végeleges telepítése és üzembe helyezése; - az „A” szakasz biztosítóberendezéseinek telepítése és üzembe helyezése; - a KFM biztosító-berendezéshez kapcsolódó berendezések telepítése és üzembe helyezése; - a Szabó Ervin téri diszpécserház és a Keleti pu. állomás közötti szakaszon az optikai kábelhálózat kiépítése; - optikai adatátviteli rendszer üzembe helyezése a „B” szakaszon; - állomási elhasználódó berendezések beszerzése és leszállítása; - ÁDI és az összes terepi berendezés telepítése a Bocskai út és Móricz Zs. körtér állomások utasforgalmi tereiben; - elhasználódó állomásfelügyeleti és hírközlési berendezések	2013.03.31.	3 232 847,63	1 021 269,58 (előleg-visszafizetés és visszatartás érv. okán)	2013.06.14.

	telepítése az „A” szakaszon; - központi, hordozható és a fedélzeti berendezések beszerzése és leszállítása; - a „B” szakasz sugárzó antenna kábeleinek telepítése; - fix berendezések telepítése a „B” szakaszon; - előrehozott telepítési munkák (miden munka, amely elburkolt területek, nem bontható szerkezetek mögé kerül) elvégzése a pesti állomásokon; - állomási berendezések üzembe helyezése a Népszínház utca állomáson, majd a Rákóczi tér, Népszínház utca és Keleti pu. állomásokon; - a járműtelep vontatási hálózatának üzembe helyezése és 1 hónapos terheléses üzeme.				

21.2. részszámla	- 14620-INS-10 technikai számú terv elkészítése (tartalékkeret terhére); - a Tétényi út állomás ideiglenes tűzjelző rendszerének kiépítése (tartalékkeret terhére).	2012.03.31.	5 607,23	4 205,43 (előleg-visszafizetés és visszatartás érv. okán)	2013.07.17.
21.3. részszámla	Vállalkozói követelés (4. sz. követelés) a 2012.01.01. és 2012.03.31. közötti időszakra vonatkozó díjak számlázására	2012.03.31.	1 224 755,31	918 566,48 (előleg-visszafizetés és visszatartás érv. okán)	2013.07.17.
22.2. részszámla	Vállalkozói követelés (4. sz. követelés) a 2012.04.01. és 2012.06.30. közötti időszakra vonatkozó díjak számlázására	2012.06.30.	1 136 572,83	852 429,61 (előleg-visszafizetés és visszatartás érv. okán)	2013.07.17.

23.2. részszámla	Vállalkozói követelés (4. sz. követelés) a 2012.07.01. és 2012.09.30. közötti időszakra vonatkozó díjak számlázására	2012.09.30.	1 067 168,22	800 376,17 (előleg-visszafizetés és visszatartás érv. okán)	2013.07.17.
25.2. részszámla	a 2. sz. szerződésmódosítás értelmében a 2013.03.31-ig teljesült és a korábban a Mérnök határozata szerint számított díjak különbözetének 2010.04.26-2013.03.31. időszakra vonatkozó díjai	2013.03.31.	10 586 648,95	7 791 101,22 (előleg-visszafizetés és visszatartás érv. okán)	2013.07.17.
Összesen			**29 863 761,37**	**20 842 380,05**	

A tájékoztató elkészítésének időpontja: 2013. szeptember 2.