A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. § (1) bekezdésének e) pontja és a 31. § (6) bekezdése szerinti, 2013. évi tájékoztató

1. **A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása**

   Vállalkozási szerződés - Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz 07. szerződés – Állomások belső beépítése

2. **A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenésének dátuma**

   EU Hivatalos Lapja: 2006/S 248-268017 (2006. december 30.)

   Közbeszerzési Értesítő: 26356/2006 (2007. január 3.)

3. **Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe**

   Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
   1980 Budapest, Akácfa u. 15.

4. **A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe**

   Swietelsky Magyarország Kft.
   H-1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20.

5. **A szerződéskötés időpontja**

   2007. november 26.

6. **A szerződés (rész)teljesítése szerződésszerű volt-e**

   Igen.

7. A szerződés részteljesítése szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás

Számla-szám	Teljesítés	Teljesítés dátuma	Nettó számlaösszeg (HUF)	Kifizetés nettó összege (HUF)	Kifizetés dátuma
K12M52-382	- a Fővám tér állomáson a mozgáskorlátozottak számára szolgáló liftek engedélyezési terveinek elkészítése, hatósági engedély megszerzése; - a Fővám tér állomás felszíni rendezési munkái kiviteli terve II. ütemének elkészítése; - a Kálvin tér állomás és az É-D-i metróállomás össze-kötő műtárgy belső beépítési munkái szerkezetei tervének elkészítése az engedélyezési terveknek megfelelően; - a Fővám tér állomás üzemi terei szerkezetépítési munkáinak elvégzése a liftakna és a füstmentes lépcsőház területén, valamint a liftakna melletti födémpótlás területén, az üzemi akna alaplemezén és	2012.09.30.	1 983 523 209	1 388 466 246 (előleg-visszafizetés és visszatartás érv. okán)	2012.12.12.

	peronszintjén, feltöltés és aljzatbetonozás, kábelakna lefalazás az üzemi lépcsőházban (vasbeton és kőműves szerkezetek és egyéb építőmesteri munkák); - az összes épületgépészeti munka (víz, csatorna, szellőzés, hűtés) elvégzése a Tétényi út és Bocskai út állomások üzemi tereiben, beüzemelés,beszabályozás, komplettírozás elvégzése, próbaüzem, szigetüzemi tesztek elvégzése; - épületgépészeti (víz, csatorna, szellőzés) és villamos installációs munkák elvégzése a Tétényi úti állomás utas-forgalmi tereiben; - a Fővám tér állomás üzemi tereiben az elektromos installációs munkákkal (védőcsövezés, kábeltálca nyomvonalak készre szerelése, normál kábel-tartó szerkezetek elkészítése, kábelek behúzása, rögzítése,				

	jelölése, kötődobozok elhelyezése, kötések elkészítése és készre szerelése) kapcsolatos hiányok pótlása; - a Kálvin tér, Rákóczi tér, Népszínház utca és a Keleti pu. állomások üzemi tereiben a szakipari munkák I. ütemének elvégzése (kőműves munkák, melegburkolatok, hidegburkolatok, álpadló, beépítés, feltöltés, aljzat-betonozás, felületképzési munkák, zaj- és rezgés-védelmi munkák, szigetelési munkák, szárazépítési munkák, nyílászárók elhelyezése); - a Kelenföldi pu. állomásban a mozgólépcső üzemeltetési dokumentációjával kapcsolatos hiányok pótlása; - a korábban átvett mozgólépcsők leszállítása a Móricz Zs. körtér állomásba, üzempróba elvégzése;				

	- a Szent Gellért téri, a Fővám téri és a Kálvin téri állomás GE-ML-B, FO-ML-B és KA-ML-B jelű mozgólépcsőinek gyári átvétele; - a korábban átvett felvonók leszállítása a Népszínház utcai állomásra, próbaüzem megkezdése; - a korábban átvett, a Szent Gellért téri állomás főszellőző rendszerének beszerelése és üzem-próbára kész állapotba helyezése;				
K12M52-597	- a Kelenföldi pu. és a Keleti pu. állomások állomási- és alagútvilágítás engedélyezési terveinek elkészítése; - a Népszínház utcai állomás felszíni építményeinek (vízmedence és szellőzők szerkezetei) és az üzemi terek szerkezeteinek (vasbeton és kőműves szerkezetek és egyéb építőmesteri munkák) megépítése, a Mintavételi és Minősítési Terv előírása	2012.11.30.	2 616 897 562	1 831 828 294 (előleg-visszafizetés és visszatartás érv. okán)	2013.02.18.

	szerinti mintavételek és laboratóriumi vizsgálatok elvégzése; - a Kelenföldi pu. állomás üzemi és utasforgalmi tereiben és a Kálvin tér állomás utasforgalmi tereiben a szakipari munkák I. ütemének (asztalos, lakatos, üveges, burkoló, festő-mázoló, kőműves, nyílászárók, szigetelés, szárazépítés, felület-kezelés, alj-betonozás, feltöltés, álpadló, állomási lezáró kapuk stb.) elkészítése; - az összes épületgépészeti munka elvégzése a Móricz Zs. körtér állomás üzemi tereiben; - a Fővám tér állomás üzemi tereiben a szakipari munkák I. ütemének elvégzése (kőműves munkák, melegburkolatok, hidegburkolatok, álpadló, beépítés, feltöltés, aljzatbetonozás, felület-képzési munkák, zaj- és rezgésvédelmi munkák,				

	szigetelési munkák, szárazépítési munkák, nyílászárók elhelyezése); - a Népszínház utca és a Keleti pu. állomások üzemi tereiben a villamos installációs munkák és az épületgépészeti munkák (védőcsövek, kábeltálca nyomvonalak készre szerelése, normál kábel-tartó szerkezetek el-készítése, kábelbehúzások, rögzítések, jelölések, kötődobozok elhelyezése, kötések elkészítése, készre szerelése) elkészítése, valamint a Rákóczi tér állomáson az állomás üzemi tereiben a villamos installációs munkák és az épületgépészeti munkák megvalósulási dokumentációjához kapcsolódó hiányok pótlása; - a korábban átvett mozgólépcső csoport leszállítása a Népszínház utca és Keleti pu. állomásokba, üzempróba				

	megtartása; - a korábban átvett felvonók leszállítása a Móricz Zs. körtér, a Fővám tér és a Kálvin tér állomásokra, próbaüzem megkezdése; - a Fővám tér állomás személyfelvonóinak gyári átvétele, a minősítési iratok, kezelési útmutatók, honosítási bizonylatok átadása a Mérnök részére; - a Kelenföldi pu., a Tétényi út, Bocskai út és a Rákóczi tér állomások korábban leszállított állomási fő-szellőzőinek és a Járműtelep kijáratába leszállított JET típusú főszellőzők beszerelése, és üzempróbára való előkészítése; - a Kelenföldi pu. állomás metró területére, a Szent Gellért tér és a Fővám tér állomások elektromos alelosztó berendezéseinek legyártatása, teszt-vizsgálatok elvégzése; - a Kelenföldi pu. és a Fővám tér állomások				

	villamos alelosztóiba kerülő PLC elemek legyártása, tesztvizsgálatok sikeres elvégzése; - villamos és gépészeti adatgyűjtési rendszer kiépítése a Szent Gellért tér állomásban; - a Rákóczi tér teljes területén a közterületi arculat kialakításához szükséges munkák (állomás feletti medence szakipari munkái, szegélyeken belüli parkosítás, díszburkolatok és sétányok megépítése, utcabútorok elhelyezése) elvégzése; - a Rákóczi tér állomás környezetében a fa-telepítések, cserje- és virágültetések, gyepesítés, locsolóhálózat kiépítése; - a Móricz Zs. körtéri „Gomba” megszüntetése miatt szükségessé vált új áramátalakító teljes elektromos építészeti munkáinak elvégzése, a 10 kV-os, a 0,4 kV-os és az				

	erőátviteli kábelhálózat kialakítása; - a Kelenföldi pu. és a Fővám tér állomásokhoz tartozó alagútszakaszok világítás-szerelési munkáinak megvalósulási dokumentációjával kapcsolatos hiányok pótlása;				
K12M52-724	- a műtárgyon belül a vasbeton és a kőműves szerkezetek, továbbá a felszíni építmények és a kijárat szerkezetek megvalósítási dokumentációjával kapcsolatos hiányok pótlása; - a vasbeton és a kőműves szerkezetek és egyéb építőmesteri munkák elkészítése a Kálvin tér állomás üzemi tereiben; - az összes villamos installációs munka befejezése a Kelenföldi pu., a Szent Gellért tér és a Fővám tér állomások üzemi tereiben, ide értve a világítás komplett készre	2012.03.30.	1 910 291 045	1 516 735 626 (előleg-visszafizetés és visszatartás érv. okán)	2013.04.19.

	szerelését, a gépészeti és a különböző villamos rendszerekhez történő illesztésekkel és komplett beüzemeléssel, valamint a tűzálló és normál fal-áttörések helyreállításával; - a Tétényi út és a Bocskai út állomások üzemi tereiben az összes épület-gépészeti munka teljes befejezése megvalósulási dokumentációjával kapcsolatos hiányok pótlása; - az üzemi fenntartási munkák céljából telepítendő berendezések (takarító gépek, állványok, segédszerkezetek) elhelyezése a Tétényi út és a Szent Gellért tér állomásokon; - a Fővám tér ás a Rákóczi tér állomások utasforgalmi tereiben a szakipari munkák elkészítése; - a Kálvin tér állomáson a KA-ML-C mozgólépcső csoport helyszínre telepítése; üzempróba				

	megkezdése; - a Kelenföldi pu. állomáson az állomási főszellőzők és a Járműtelep kijáratában szerelt JET típusú keleti oldali, vonali főszellőzők szerelése I. ütemének megvalósulási dokumentációjával kapcsolatos hiányok pótlása; - a Móricz Zs. körtér és Fővám tér állomásokon a főszellőző rendszer helyszínre telepítése megvalósulási dokumentációjával kapcsolatos hiányok pótlása; - a Móricz Zs. körtér, a Szent Gellért tér és a Fővám tér állomásokon a világítási alelosztók helyszínre telepítése, feszültség fogadására és kiadására kész állapot elérése tárgyú megvalósulási dokumentációhoz kapcsolódó hiányok pótlása; - a Fővám tér állomáson az				

	erőátviteli alelosztók helyszínre telepítése, feszültség fogadására és kiadására kész állapot elérése; - a Kelenföldi pu. állomáson az aluljáró szintről a MÁV peronokra vezető feljáratok teljes szakipari munkáinak elvégzése; - a Tétényi út állomás melletti új parkrész kialakítása, a korábban elkészített sétány-burkolatok, utcabútorok elhelyezéséhez kapcsolódó megvalósulási doku-mentáció hiányainak pótlása; - a Móricz Zs. körtér állomáshoz kapcsolódó szellőzőműtárgy és felülvilágító, valamint lift felszíni burkolatainak elkészítése, valamint a szakipari munkák elvégzése tárgyában átadott megvalósulási dokumentáció hiányainak pótlása; - a Rákóczi tér állomáshoz				

	tartozó csatornaszakasz kivitelezéséhez kapcsolódó megvalósulási dokumentáció hiányainak pótlása; - az É-D-i metróvonal állomásával való összekötő folyosó lezárásaként szükséges polgári védelmi kapuhoz tartozó összes szakipari munka elvégzése, távvezérlés megtervezése és kiépítése az É-D-i metróvonalon, a Kálvin tér állomás PV helyiségében; - a Kálvin téri PV kapu utáni összekötő folyosón belüli és a PV kapu utáni É-D-i állomásszakasz teljes szakipari munkáinak elvégzése; - a Szent Gellért tér állomáshoz tartozó alagútszakasz elektromos szerelési munkáihoz kapcsolódó megvalósulási dokumentáció hiányainak pótlása; - a pesti és budai alagút ideiglenes világításának javítása és áthelyezése;				

K12M52-766	- a Fővám tér állomáson a liftakna és a füstmentes lépcsőház területén végzett építőmesteri munkák megvalósulási dokumentációja hiányainak pótlása; - a Kelenföldi pu., a Szent Gellért tér és a Fővám tér állomások üzemi tereiben az összes épületgépészeti munka befejezése; - a Kelenföldi pu. állomás utasforgalmi tere belső bútorozásának I. üteme; - a Tétényi út és Szent Gellért tér állomások üzemi tereiben a szakipari munkák elkészítése; - a Fővám tér állomás üzemi és utasforgalmi tereiben a korábban elkészített szakipari munkák megvalósítási dokumentációja hiányainak pótlása; - szakipari munkák elvégzése a Népszínház utca és a Keleti pu. állomások utasforgalmi tereiben;	2013.03.31	2 397 944 104	2 158 149 694 (visszatartás érv. okán)	2013.06.18.

	- a Szent Gellért tér és a Kálvin tér állomásokon a 14,5 m feletti emelőmagasságú mozgólépcsők helyszínre telepítése; - a Keleti pu. állomáson a liftek helyszínre telepítése, üzempróba megkezdése; - a Szent Gellért tér állomáson a főszellőző rendszer helyszínre telepítésének megvalósítási dokumentációjával kapcsolatos hiányok pótlása; - a Kálvin tér állomáson a főszellőző rendszer helyszínre telepítése; - a Kelenföldi pu. és a Szent Gellért tér állomásokon a vízköddel oltó berendezések telepítése, készre szerelése, szerelvényezése és finom szerelvények elhelyezése; - a Szent Gellért tér állomáson az erőátviteli alelosztók helyszínre telepítése, feszültség fogadására és kiadására				

	kész állapot elérése kapcsán elkészült megvalósulási dokumentáció hiányainak pótlása; - a Kálvin tér, a Rákóczi tér, a Népszínház utca és a Keleti pu. állomások alelosztóinak gyári átvétele; - a Kálvin tér, a Rákóczi tér, a Népszínház utca és a Keleti pu. állomásokon az elosztókba kerülő PLC elemek gyártóművi átvétele; - a Fővám tér állomáshoz kapcsolódó felülvilágító és a hozzá kapcsolódó összes szakipari munka elvégzése; - a Rákóczi tér és a Népszínház utca állomásokhoz kapcsolódó szellőzőműtárgy, valamint liftek felszíni burkolatainak elkészítése és a hozzá kapcsolódó összes szakipari munka elvégzése a tervek szerinti kialakításban; - közterületi arculati munkák				

	elvégzése a II. János Pál pápa téren (állomás feletti medence szakipari munkái, díszburkolatok és sétányok kialakítása, kerítésépítés, utcabútorok és egyéb tárgyak elhelyezése); - a Népszínház utca állomás környezetében felmerülő kertészeti munkák; - a Kálvin téren az É-D-i állomáson felmerülő bontási munkák és az átalakításhoz tartozó építőmesteri munkák elvégzése; - az 5-9. alagútszakaszon a tűzivíz hálózat kiépítése légtelenítési pontokkal, fix megfogásokkal, kompenzátorok beépítésével, tűzcsap csatlakozási helyek és vízvételi helyek kiépítésével, állomási kiállások összekötésével, nyomáspróbával, vonali átemelő szivattyúk, tartozékaik és vezérlő szekrények telepítésével;				

K13M52-126	- az épületgépészeti (víz, csatorna, szellőzés) és villamos installációs munkák elvégzése a Bocskai út és a Móricz Zsigmond körtér állomások utasforgalmi tereiben; - a Szent Gellért tér és a Fővám tér állomásokon elvégzett épületgépészeti munkák teljesítési dokumentációjával kapcsolatos hiányok pótlása; - szakipari munkák teljes körű elvégzése a Szent Gellért tér állomás üzemi tereiben; - belső bútorozás a Kálvin tér és a Rákóczi tér állomások utasforgalmi tereiben az UTR fogadására alkalmas állapotban; - a Fővám tér állomáson a 14,5 m feletti emelőmagasságú mozgólépcsők helyszínre telepítése, üzempróba megkezdése;	2013.05.31	1 693 085 892	1 523 777 303 (visszatartás érv. okán)	2013.08.15.

	- a Fővám tér, a Kálvin tér és a Rákóczi tér állomásokon a főszellőző rendszer helyszínre telepítése megvalósulási dokumentációjával kapcsolatos hiányok pótlása; - a Népszínház utca állomáson a főszellőző rendszer helyszínre telepítése; - a Fővám tér, a Kálvin tér, a Rákóczi tér, a Népszínház utca és a Keleti pu. állomásokon a berendezések telepítése, oltókörök készre szerelése, a vágánytér és mozgólépcső vízköddel oltó rendszereinek készre szerelése, szerelvényezés (szórófejek) és finom szerelvények elhelyezése, teljes hálózati próba; - a Tétényi út és Bocskai út állomásokon a villamos alelosztókba kerülő PLC elemek programozása és komplett beüzemelése; - a Kálvin tér, a Rákóczi tér				

	és a Népszínház utca állomásokon az erőátviteli alelosztók helyszínre telepítése, feszültség fogadására és kiadására kész állapotban; - a Kálvin tér, a Rákóczi tér és a Népszínház utca állomásokon a világításo alelosztók helyszínre telepítése, feszültség fogadására és kiadására kész állapotban; - a Szent Gellért tér állomáshoz kapcsolódó szellőzőműtárgy, valamint lift és menekülő lépcső felszíni építményeinek elkészítése és a hozzá kapcsolódó összes szakipari munka elvégzése a tervek szerinti kialakításban; - a Rákóczi tér állomás feletti medence befejező szakipari munkáinak elvégzése; - a Móricz Zs. körtér állomáson a „Gomba” régi áramátalakító áthelyezéséhez szükséges				

	kábel hálózati kép (10 kV-os, a 0,4 kV-os és az erőátviteli vontatási) kialakítása, és az új áramátalakító teljes villamos és építész kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljesítési dokumentáció hiányainak pótlása; - a Rákóczi tér és a Népszínház utca állomásokhoz tartozó alagútszakasz elektromos szerelési munkái; - a Keleti pu. állomáshoz tartozó alagútszakasz elektromos szerelési munkái;				
K13M52-200	- a Tétényi út állomás utasforgalmi tereiben a szakipari munkák (aljzatbeton, kőburkolat, lakatos munkák, acél-üveg szerkezetek, előregyártott burkolat, fémlemez burkolat, felületképzés, akusztikus burkolat) elvégzése, és a korábbi szakipari munkák teljesítési	2013.07.31.	1 676 035 075	1 508 431 567	2013.10.16.

	dokumentációjához kapcsolódó hiányok pótlása; - a Tétényi út, Móricz Zs. körtér és Fővám tér állomások utasforgalmi tereinek belső bútorozása; - a Szent Gellért tér, Fővám tér, Kálvin tér és Rákóczi tér állomások utasforgalmi tereiben az épületgépészeti és villamos installációs munkák elvégzése; - a Szent Gellért tér üzemi tereiben a vízkárral érintett szerkezetek szakipari munkáihoz kapcsolódó teljesítési dokumentáció hiányainak pótlása; - a Kálvin tér, a Rákóczi tér és a Népszínház utca állomások üzemi tereiben az összes villamos installációs munka teljes befejezése; - a Kálvin tér, a Rákóczi tér, a Népszínház utca és a Keleti pu. állomások üzemi tereiben az összes épületgépészeti munka (víz, csatorna, szellőzés,				

	hűtés) teljes befejezése, beleértve a beüzemelést, beszabályozást, komplettí-rozást és a működő-képesség bizonyítását sziget üzemben; - a Kelenföldi pu. és a Szent Gellért tér állomásokon a liftek helyszínre telepítése, a KF-FV-B jelűeket kivéve; - a Tétényi út, a Bocskai út, a Móricz Zs. körtér, a Szent Gellért tér, a Fővám tér, a Kálvin tér, a Rákóczi tér, a Népszínház utca és a Keleti pu. állomásokon az utasforgalmi terek sikeres hatósági füstmentesítési próbájának elvégzése; - a Népszínház utca állomáson a főszellőző rendszer helyszínre telepítéséhez tartozó teljesítési dokumentáció hiányainak pótlása; - a Keleti pu. állomáson a főszellőző rendszer helyszínre telepítése, üzempróbája; - a Móricz Zs. körtér, a				

	Szent Gellért tér és a Fővám tér állomásokon a villamos alelosztókba kerülő PLC elemek programozása és komplett beüzemelése; - a Kálvin tér és a Rákóczi tér állomásokon programozások és komplett beüzemelések: optikai gyűrű teljes körű kiképzése, ethernet gateway beépítése az RTU szekrénybe, a programozás helyszíni munkáinak elvégzése, I/O check, képernyők feltöltése, összehangolt próbaüzem, e próbaüzem során a PLC-vel megvalósuló vezérlések önálló szigetüzemű próbáinak elvégzése, a megírt programok futásának, a vezérelt berendezés működésének tesztjével, minden PLC-vel felszerelt elosztóberendezés sorban történő lepróbálása, majd az elvégzett próbákról teljes körű beüzemelési				

	dokumentáció készítése, integrált tesztelés; - a Keleti pu. állomáson az erőátviteli és világítási alelosztók helyszínre telepítése, feszültség fogadására és kiadására kész állapot elérése; - a Szent Gellért tér állomáshoz kapcsolódó szellőző műtárgy valamint lift és menekülő lépcső felszíni építményei és az ezekhez kapcsolódó összes szakipari munka teljesítési dokumentációihoz kapcsolódó hiányok pótlása;				
Összesen			**12 277 776 887**	**9 927 388 730**	

A tájékoztató elkészítésének időpontja: 2013. december 6.