A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. § (1) bekezdésének e) pontja és a 31. § (6) bekezdése szerinti, 2014. évi tájékoztató

1. **A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása**

   Vállalkozási szerződés - Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz 07. szerződés – Állomások belső beépítése

2. **A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenésének dátuma**

   EU Hivatalos Lapja: 2006/S 248-268017 (2006. december 30.)

   Közbeszerzési Értesítő: 26356/2006 (2007. január 3.)

3. **Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe**

   Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
   1980 Budapest, Akácfa u. 15.

4. **A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe**

   Swietelsky Magyarország Kft.
   H-1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20.

5. **A szerződéskötés időpontja**

   2007. november 26.

6. **A szerződés (rész)teljesítése szerződésszerű volt-e**

   Igen.

7. A szerződés részteljesítése szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás

Számla-szám	Teljesítés	Teljesítés dátuma	Nettó számlaösszeg (HUF)	Kifizetés nettó összege (HUF)	Kifizetés dátuma
K13M52-304	- szakipari munkák I. és II. ütemének teljes körű elvégzése az állomások üzemi (asztalos, lakatos, üveges, burkoló - meleg és hidegburkolat, álpadló, felületképzés, kőműves, nyílászárók, feltöltés, aljzatbeton, zaj- és rezgés-védelem, szárazépítés, szigetelés, nyílászárók) és utasforgalmi (asztalos, lakatos, üveges, burkoló, festő-mázoló, kőműves munkák, nyílászárók, állomási lezárókapuk, akusztikai burkolatok) tereiben; - állomások utasforgalmi terei belső bútorozásának (beépített tárgyak elhelyezése, UTR fogadására alkalmas kiépítése) I. üteme; - főszellőző rendszer helyszínre telepítése,	2013.09.30.	567 963 542	511 167 188 (visszatartás érv. okán)	2013.12.18.

	üzempróba megkezdése; - a Kelenföldi pu. állomás utasforgalmi terei hatósági füstmentesítési próbájának sikeres elvégzése; - kertészeti munkák elvégzése (fatelepítés, cserje, gyep- és virág-ültetés, locsolóhálózat készítés és a meglévő hálózat kiegészítése stb.) - a „gomba” épületében meglévő áramátalakító megszüntetése, valamint a szükséges bontási munkák elvégzése; - tüzivíz hálózat kiépítése légtelenítési pontokkal, fix megfogásokkal, kompenzátorok beépítésével, tűzcsap csatlakozási helyek és vízvételi helyek kiépítésével, állomási kiállások összekötésével, nyomáspróbával, vonali átemelő szivattyúk, tartozékaik és vezérlő szekrények telepítésével, valamint a teljesítési dokumentációval kapcsolatos hiányok pótlása; - kísérő fűtés és szigetelés elhelyezése a tüzivíz és				

	nyomott szennyvíz vezetéken, rendszerek beüzemelése, teljesítési dokumentációval kapcsolatos hiányok pótlása; - a Bocskai állomás utasforgalmi tereiben elvégzett szakipari munkák teljesítési dokumentációjával kapcsolatos hiányok pótlása; - a Fővám tér állomás utas-forgalmi terei belső bútorozásának teljesítési dokumentációjával kapcsolatos hiányok pótlása;				
K13M52-440	- minden szakágra kiterjedő genplán készítése; - állomás- és alagútvilágítási eng. tervek készítése; - vasbeton és kőműves szerkezetek elkészítése az elkészült aluljárón belül; - szerkezetépítési munkák (vasbeton és kőműves szerkezetek és egyéb építőmesteri munkák); - szakipari munkák teljes körű elkészítése az állomások üzemi és	2013.11.30.	2 704 512 750	2 434 061 475 (visszatartás érv. okán)	2014.02.25.

	utasforgalmi tereiben; - villamos installációs munkák az állomások üzemi tereiben; - épületgépészeti, és villamos installációs munkák, állomások belső bútorozása; - üzemi fenntartási munkák céljából telepítendő berendezések elhelyezése; - mozgólépcsők, liftek, vízködoltó berendezések sikeres próbaüzeme és hatósági eng. megszerzése; - állomási és vonali főszellőzők sikeres próbaüzeme; - erőátviteli és világítási alelosztók helyszínre telepítése, feszültség fogadására és kiadására kész állapotban; - a villamos alelosztókba kerülő PLC elemek programozása és komplett beüzemelése; - útépítési munkák, köztéri arculati munkák, kertészeti munkák, felszínrendezési munkák;				

	- állomáshoz kapcsolódó szellőző műtárgy és felülvilágító, valamint lift felszíni burkolatainak elkészítése; - polgári védelmi műtárgy próbaüzem és hatósági átvétele; - elektromos szerelési munkák; - épületgépészettel, villamos installációval, vasbeton és kőműves szerkezetekkel, lift és erőátviteli, valamint világítási alelosztók helyszínre telepítésével, közterületi munkákkal, szellőzőműtárggyal és felülvilágítóval, bontási és egyéb építőmesteri munkákkal, elektromos szerelési munkákkal összefüggő teljesítési dokumentációval kapcsolatos hiányok pótlása;				

K13M52-445	inflációs és időalapú költség	2013.12.20.	5 404 873 978	5 404 873 978	2014.01.14.
K13M52-539	- a Keleti pu. állomáson, az M2 állomáshoz kapcsolódó szerkezetek (1-es kijárat, valamint a mellette építendő aluljáró szakasz és rámpa) belső beépítési munkáinak minden szakágra kiterjedő kiviteli tervei; - a Kelenföldi pu., a Rákóczi tér és a Keleti pu. állomások utasforgalmi tereiben elvégzett szakipari munkák teljesítési dokumentációival kapcsolatos hiányok pótlása; - a Kelenföldi pu. állomás utasforgalmi és üzemi tereinek belső bútorozása és teljes felszerelése; - a Kálvin tér és a Rákóczi tér állomások üzemi tereinek teljes felszerelése; - a Népszínház utca és a Keleti pu. állomások utas-	2014.01.31.	1 535 911 510	1 382 320 359 (visszatartás érv. okán)	2014.04.17.

	forgalmi tereinek belső bútorozása; - szakipari munkák teljes körű befejezése a Népszínház u. állomás utasforgalmi és üzemi tereiben; - a Móricz Zs. körtér állomás összes épület-gépészeti munkáinak teljesítési dokumentá-ciójával kapcsolatos hiányok pótlása; - A Móricz Zs. körtér és a Rákóczi út állomások villamos installációs munkái teljesítési dokumentációjával kapcsolatos hiányok pótlása; - a Gellért tér állomáson az újonnan megépülő metrócsarnok és a hozzá kapcsolódó kijárati lépcsőkhöz tartozó speciális vízgépészeti munkák elvégzése; - a Fővám tér állomáson a kapcsolódó felszíni beruházás keretében építendő aluljáróban				

	kialakított metrós üzemi helyiség belső szakipari munkáinak elvégzése; - a Kálvin tér állomás üzemi tereinek teljes felszerelése; - a mozgólépcsők sikeres próbaüzeme, hatósági engedély megszerzése a Kálvin tér, a Rákóczi tér, a Népszínház u. és a Keleti pu. állomásokra; - liftek sikeres próbaüzeme, hatósági engedély megszerzése a Kálvin tér, a Rákóczi tér, a Népszínház u., a Keleti pu., a Fővám tér és a Móricz Zs. körtér állomásokon; - főszellőzők sikeres próbaüzeme, oktatás a Kelenföldi pu., a Móricz Zs. körtér, a Fővám tér, a Kálvin tér, a Népszínház u., a Keleti pu. állomásokon; - vízködoltó sikeres próba-üzeme, hatósági engedély megszerzése a Kelenföldi pu. és a Fővám tér állomásokon; - a Fővám tér és a Kálvin tér				

	állomások utasforgalmi terei sikeres hatósági füstmentesítési próbája teljesítési dokumentációjával kapcsolatos hiányok pótlása; - Etele téri kijárat liftjei felszíni építményeivel kapcsolatos hiányosságok kijavítása; - a Rákóczi tér állomás útépítési munkái és a Népszínház u. állomás kertészeti munkái teljesítési dokumentációival kapcsolatos hiányok pótlása; - a Móricz Zs. körtér áramátalakító próbaüzemének elvégzése; - a Kálvin tér állomás szakipari munkáinak befejezése a PV kapu utáni összekötő folyosón (nyílászáró, végleges szerelvények, lakatos szerkezetek, fal- és padlóburkolatok, lemezburkolatok, üvegszerkezetek, befejező munkálatok).				

				1 819 415 365 (visszatartás visszafizetés)	2014.05.29.
K13M52-678	- a Móricz Zs. körtér, a Fővám tér és a Keleti pu. állomásokra és a hozzájuk tartozó alagútszakaszokra minden szakágra kiterjedően kábel genplán elkészítése és Mérnök általi jóváhagyása; - a Kelenföldi pu. állomás üzemi tereiben az összes épületgépészeti munkája (víz, csatorna, szellőzés, hűtés) teljesítési dokumentációjával kapcsolatos hiányok pótlása; - villamos installációs munkák a Kelenföldi pu. állomás üzemi tereiben, beleértve a közforgalmi aluljáró üzemei terei villamos munkáit is; - épületgépészeti (víz, csatorna, szellőzés) és villamos installációs munkák a Kelenföldi pu. és a Népszínház u. állomások	2014.03.31.	1 520 983 472	1 368 885 125 (visszatartás érv. okán)	2014.06.23.

	utasforgalmi tereiben; - a Kelenföldi pu. és a Keleti pu. állomások üzemi tereinek teljes felszerelése; - teljesítési dokumentáció hiányainak pótlása az alábbi munkákhoz kapcsolódóan: az összes villamos installációs munka teljes befejezése a Gellért tér, a Fővám tér, a Kálvin tér, a Rákóczi tér és a Népszínház utca állomások üzemi tereiben, beleértve a világítás komplett készre szerelését, a gépészeti és a különböző villamos rendszerekhez történő illesztésekkel és komplett beüzemelésekkel, valamint a szükséges tűzálló és normál faláttörések helyreállítását; - a Kelenföldi pu. állomáson a mozgólépcsők (kivéve a KF-ML-D típusúakat) és a liftek (kivéve a KF-FV-B típusúakat) sikeres próbaüzeme, hatósági engedélyek megszerzése;				

	- alelosztók gyártóművi átvétele; - teljesítési dokumentációk hiányainak pótlása az alábbi munkákhoz kapcsolódóan: Rákóczi téri közterületi arculat munkák (díszburkolat, sétányok, utcabútorok) és állomás feletti medence, II. János Pál pápa tér arculati munkák, park, utcabútorok és állomás feletti medence; - a Népszínház utcai állomáshoz kapcsolódó szellőzőműtárgy, valamint liftek felszíni burkolatainak elkészítése és a hozzá kapcsolódó összes szakipari munka teljesítési dokumentációjával kapcsolatos hiányok pótlása.				
				76 049 174 (visszatartás visszafizetés)	2014.07.30.

K14M52-152	a Keleti pu. állomáshoz kapcsolódó szellőzőműtárgy, valamint liftek felszíni burkolatainak elkészítése, a kapcsolódó összes szakipari munkával együtt	2014.05.31.	130 478 211	117 430 390 (visszatartás érv. okán)	2014.08.21.
K14M52-234	- a Keleti pu. állomás üzemi tereinek teljes felszerelése (bútorozás, szerszámok, egyéb berendezési tárgyak telepítése, elhelyezése); - szakipari munkákkal kapcsolatos hibajavítás.	2014.07.31.	124 507 830	112 057 047 (visszatartás érv. okán)	2014.10.14.
Összesen			**11 989 231 293**	**13 226 260 101**	

A műszaki átadás-átvételi igazolást a Mérnök 2013. december 31-én kiadta. A Vállalkozó jelenleg garanciális hibajavítási munkákat végez.

A kiviteli munkák műszaki átadás-átvételi eljárásai lezajlottak, a hatósági engedélyezési eljárások befejeződtek, az utasforgalmi próbaüzem 2014. március 28-án megkezdődött. A teljesítési igazolást a Mérnök az utolsó állomásra 2014. április 8-án kiadta.

A tájékoztató elkészítésének időpontja: 2014. december 5.